

附件1

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

资金使用单位(公章): 哈尔滨市南岗区红旗满族乡人民政府

项目名称	2023年红旗满族乡东升村智能温室项目			指标文号	哈财指[农][2023]8号				
项目主管科室	农业畜牧综合服务中心	项目负责人	周祥超	填表人	马成业				
资金情况(万元)	总资金总额: 320万元 其中: 中央补助			省级补助	320万元				
	市级补助			区级资金					
年度总体目标	为促进我区少数民族地区经济及旅游发展, 引导种植业向经济林果业结构调整, 带动周边农民致富增收, 提升村里经济, 带动村里更好的发展。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	完成百分比	未完成原因和改进措施	得分
	项目管理指标 (14分)	立项依据(6分)	立项依据充分性	3	充分	充分	100%		3
			立项程序规范性	3	规范	规范	100%		3
		项目管理(8分)	绩效目标合理性	1	合理	合理	100%		1
			绩效指标明确性	1	明确	明确	100%		1
			预算编制性	2	完整	完整	100%		2
			资金分配性	2	合理	合理	100%		2
			内控制度	2	健全	健全	100%		2
	资金管理指标 (16分)	财务制度(4分)	财务制度否健全	2	健全	健全	100%		2
			会计核算是否规范	2	规范	规范	100%		2
		资金使用和管理(12分)	虚列支出	3	无	无	100%		3
			支出依据不合规	3	无	无	100%		3
			截留, 挤占、挪用	2	无	无	100%		2
			超标准开支	2	无	无	100%		2
			资金到位率	1	及时	及时	100%		1
	预算执行率	1	100%	100%	100%		1		
	产出指标 (50分)	数量指标(20分)	建立智能温室大棚	20	4座	4座	100%		20
		质量指标(10分)	大棚验收合格率	10	100%	100%	100%		10
		时效指标(10分)	大棚施工工期	10	已施工45天	已施工45天	100%		10
		成本指标(10分)	大棚综合成本	10	支付进度达到60%	支付进度达到60%	100%		10
效益指标 (20分)	经济效益指标(4分)	提升村民及村集体收入	4	提升	提升	100%		4	
	社会效益指标(4分)	改善周边农村农田风光	4	改善	改善	100%		4	
	生态效益指标(4分)	改善生态环境、提升资源利用率	4	改善	改善	100%		4	
	可持续影响指标(4分)	改善调整周边种植结构	4	改善	改善	100%		4	
	服务对象满意度指标(4分)	群众满意度	4	98%	98%	98%		4	
绩效评价总分	评价等级	优	总分	100	总分设置为100分, 等级为四档: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。评价等级为中和差的, 属不合格。				



附件 2

# 东升村智能温室项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

为促进我乡少数民族地区经济及旅游发展，引导种植业向经济林果业结构调整，带动周边农民致富增收，特在我乡东升满族村建设智能温室项目。项目建设内容为智能温室4栋，每栋700平方米，工期预计146天。总投资370万元，其中利用省级少数民族发展资金320万元，东升村自筹50万元，该资金项目是中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)项目，是国家、省、市三级乡村振兴局和省、市民宗部门以及省、市财政部门共同采用新建网上系统科学、规范管理的项目，我乡会做好该资金项目使用和管理的工作，充分发挥资金使用效益，激发民族乡村振兴的内生动力。

该智能温室项目建成后，将充分利用农村田园风光，自然生态及环境资源、乡村文化、林业科技于一体，引导种植结构调整，带动周边农民致富增收。

### (二) 项目绩效目标。

总体目标：改善生态环境和周边种植结构，提升资源利用率。

阶段性目标：改善周边农村农田风光，提升村民及村集体收入。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

为了健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，对东升满族村智能温室项目支出进行全方位的绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 评价原则。（1）公正公开原则。东升满族村智能温室项目支出绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并承受监视；（2）绩效相关原则。东升满族村智能温室项目支出绩效评价针对详细支出及产出绩效进展，评价结果清楚反映支出和产出绩效之间的严密对应关系。

2. 评价方法。使用本钱效益分析法，将东升满族村智能温室项目支出与效益进展比照分析，以评价绩效目标实现程度。

### （三）绩效评价工作过程。

根据区财政局下发的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对东升满族村智能温室项目支出进行绩效评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

东升村智能温室项目是促进我乡经济发展的大事，是提

高村民收入的重要手段，更是促进经济发展的催化剂，乡党委政府高度重视此项资金的使用和发放，立项依据充分，支出通过了党政联席会议讨论决定，立项程序规范。

### （三）项目过程情况。

东升满族村智能温室项目支出绩效目标合理、指标明确，预算编制完整，资金分配合理，内控制度健全，财务制度健全，支出依据合规，会计核算规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用和超标准开支，资金到位率及时。

### （三）项目产出情况。

项目工期为 146 天，目前建设时间为 45 天，工程尚未完工，将建设 4 栋（700 m<sup>2</sup>/栋）智能温室大棚，将按照施工标准科学、严格予以验收。

### （四）项目效益情况。

一是提升了村民及村集体收入；二是改善周边农村农田风光；三是极大地改善了生态环境；四是提升了资源利用率；五是改善调整了周边种植结构，获得了极高的群众满意度。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一方面严格按照法定施工标准进行工程建设，保证资金的使用质量；另一方面充分发挥主观能动性，提高资金的使用效率。

## 六、有关建议

充分发挥绩效评价考核各级指标的作用，将目标绩效的各个环节作为单位工作对象严格把关。

七、其他需要说明的问题

无。